

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

I) Ugovori o javnoj nabavi

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a)
1. Izrada DPU Groblje	EVV 15/09	otvoreni postupak	21.12.2009.	213.000,00 kn	365 dana od zaključivanja Ugovora	URBING d.o.o. Zagreb	28.12.2011.	266.000,00 kn
2.Rekonstrukcija kanalizacijskog kolektora naselja Petrača	EVV 16/09	otvoreni postupak	02.02.2010.	929.495,97 kn	100 kalendarskih dana od uvođenja u posao	KONEL d.o.o.	23.06.2010.	821.752,43 kn
3.Rekonstrukcija ceste i javne rasvjete Mljekara – Mandaljena	EVV 17/09	otvoreni postupak	02.02.2010.	1.807.109,40 kn	120 radnih dana od uvođenja u posao	PZC Split d.d.	Raskid ugovora – 31.01.2013	901.709,05 kn
4. Radovi na održavanju nogostupa, skalinata itd. na području Općine Župa dubrovačka u 2010. godini	EVV 01/10	otvoreni postupak	18.03.2010.	548.240,00 kn	od 18.03.2010. do 31.12.2010.	KONEL d.o.o.	31.12.2010.	684.299,94 kn

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a)
5. Radovi na održavanju javne rasvjete u 2010. godini	EVV 02/10	otvoreni postupak	11.03.2010.	461.049,11 kn	od 11.03.2010. do 31.12.2010.	AŠPRIN d.o.o.	31.12.2010.	451.038,20 kn
6. Nabava građevinskog materijala u 2010. godini	EVM 03/10	otvoreni postupak	04.03.2010.	162.595,00 kn	od 04.03.2010 do 31.12.2010	KOMARDA d.o.o.	31.12.2010	159.316,83 kn
7. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u 2010. godini	EVM 05/10	otvoreni postupak	13.04.2010.	360.661,40 kn	od 13.04.2010. do 31.12.2010	OBŠIVAČ d.o.o.	31.12.2010	363.492,76 kn
8. Ulaganja u dio županijske ceste 69050 dionica D8-Sv. Matija	EVM 07/10	otvoreni postupak	15.04.2010.	360.975,00 kn	20 kalendarskih dana od zaključivanja Ugovora	PZC Split d.d.	12.05.2010.	360.975,00 kn
9. Radovi na oborinskoj odvodnji područja Josipovac i kanala Račić – Galjuf	EVM 08/10	otvoreni postupak	27.04.2010.	394.495,41 kn	45 kalendarskih dana od uvođenja u posao	ALFAPLAN GRAĐENJE d.o.o.	05.07.2010.	392.612,11 kn
10. Izgradnja ceste i nogostupa spoj D8 - Ulica Dr. F. Tuđmana – Srebreno II faza	EVV 09/10	otvoreni postupak	01.06.2010.	969.780,40 kn	od trenutka zaključivanja ugovora do 01.05.2011.	OBŠIVAČ d.o.o.	02.06.2011.	1.007.055,15 kn

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a)
11. Dodatni radovi asfaltiranje nerazvrstanih cesta u 2010.	EVM 10/10	pregovarački postupak bez prethodne objave	27.05.2010.	51.347,00 kn	vidi osnovni ugovor redni broj 7.	OBŠIVAC d.o.o.	vidi osnovni ugovor redni broj 7.	vidi osnovni ugovor redni broj 7.
12. Dodatni radovi na održavanju nogostupa, skalinata i sl. u 2010. g.	EVM 11/10	pregovarački postupak bez prethodne objave	27.05.2010.	136.500,00 kn	vidi osnovni ugovor redni broj 4.	KONEL d.o.o.	vidi osnovni ugovor redni broj 4.	vidi osnovni ugovor redni broj 4.
13. Dodatne usluge - Izrada DPU Groblje	EVM 14/10	pregovarački postupak bez prethodne objave	19.07. 2010.	53.000,00 kn	vidi osnovni ugovor redni broj 1.	URBING d.o.o. Zagreb	vidi osnovni ugovor redni broj 1.	vidi osnovni ugovor redni broj 1.
14. Uređenje i održavanje bez opremanja dječjeg igrališta u Čibači	EVM 15/10	otvoreni postupak	10.09.2010.	114.356,00 kn	60 radnih dana od dana sklapanja ugovora	KONCEPT ZA DOM d.o.o.	29.12.2010	142.256,00 kn
15. Ulaganja u županijsku cestu LC 69050 dionica zdravstvena stanica do raskrižja D8 - Srebreno	EVV 16/10	otvoreni postupak	11.10.2010.	653.805,00 kn	od 01.11.2010 do 31.01.2011.	NERETVANSKI SLIV d.o.o.	30.09.2011.	503.023,39 kn
16. Izrada idejnog projekta Groblja	EVV 17/10	otvoreni postupak	03.12.2010.	487.500,00 kn	120 kalendarskih dana od zaključenja Ugovora	ALFAPLAN d.o.o.		

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a)
17. Nastavak radova na sanaciji divljeg odlagališta otpada Dubac	EVV 18/10	otvoreni postupak	15.12.2010.	599.751,30 kn	4 mjeseca od zaključivanja Ugovora	ALFAPLAN GRAĐENJE d.o.o.	27.07.2011.	581.695,80 kn
18. Redovno održavanje j. rasvjete na području Općine Ž. d. u 2011. g.	EVM 18/10	otvoreni postupak	23.12.2010.	283.875,00 kn	od 01.siječnja 2011. do 31. prosinca 2011.	AŠPRIN d.o.o.	31.12.2011.	299.794,50 kn
19. Dodatni radovi na uređenju i održavanju bez opremanja dj. igrališta u Čibači	EVM 19/10	pregovarački postupak bez prethodne objave	22.12.2010.	27.900,00 kn	vidi osnovni ugovor redni broj 14.	KONCEPT ZA DOM d.o.o.	vidi osnovni ugovor redni broj 14.	vidi osnovni ugovor redni broj 14.
20. Dodatni radovi održavanje javne rasvjete 2010. g.	EVM 20/10	pregovarački postupak bez prethodne objave	22.12.2010.	19.962,43 kn	vidi osnovni ugovor redni broj 5.	AŠPRIN d.o.o.	vidi osnovni ugovor redni broj 5.	vidi osnovni ugovor redni broj 5.
21. Dodatne usluge izrade proširenja obuhvata UPU Srebreno	EVM 21/10	pregovarački postupak bez prethodne objave	13.01.2011.	52.753,17 kn	do 31.12.2011.	INSTITUT IGH d.d.	osnovni ugovor iz 2009. g.	osnovni ugovor iz 2009. g.
22. Nabava građevinskog materijala za potrebe Općine Ž. Dubrovačka u 2011. g.	EVV 01/11	otvoreni postupak	25.02.2011.	320.995,00 kn	od 25.02.2011. do 31.12.2011.	KOMARDA d.o.o.	31.12.2011.	319.786,92 kn

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a)
23. Radovi na održavanju nogostupa, skalinata itd. na području Općine Župa dubrovačka u 2011. godini	EVV 02/11	otvoreni postupak	28.03.2011.	465.909,01 kn	od 28.03.2011. do 31.12.2011.	MILETIĆ d.o.o.	31.12.2011.	562.140,00 kn
24. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u 2011. godini	EVM 03/11	otvoreni postupak	17.03.2011.	205.111,86 kn	od 17.03.2011. do 31.12.2011.	ASFALT-INŽENJERING d.o.o.	ugovor raskinut 02.08.2011.	
25. Radovi na proširenju javne rasvjete u Općini Ž. Dubrovačka u 2011.g.	EVM 04/11	otvoreni postupak	18.03.2011.	117.647,00 kn	od 18.03.2011. do 31.12.2011.	AŠPRIN d.o.o.	31.12.2011.	121.657,15 kn
26. Dodatni radovi kod izgradnje ceste i nogostupa spoj D8 – Ulica Dr. F. Tumana-Srebreno, II faza	EVM 05/11	pregovarački postupak bez prethodne objave	18.04.2011.	191.921,20 kn	vidi osnovni ugovor redni broj 10.	OBŠIVAC d.o.o.	vidi osnovni ugovor redni broj 10.	vidi osnovni ugovor redni broj 10.
27. Ulaganja u nogostupe uz cestu D-8 Čibača, D-8 Srebreno	EVM 06/11	otvoreni postupak	16.05.2011.	189.100,00 kn	30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora	ASFALT-INŽENJERING d.o.o.	01.07.2011.	178.066,00 kn

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a)
28. Uređenje i održavanje bez opremanja dječjeg igrališta u Čibači, II faza	EVM 07/11	otvoreni postupak	16.06.2011.	331.794,64 kn	60 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora	KONCEPT ZA DOM d.o.o.	14.10.2011.	350.824,64 kn
29. Dodatak – nabava građevinskog materijala u 2011.g.	EVM 08/11	pregovarački postupak bez prethodne objave	08.07.2011.	77.726,44 kn	vidi osnovni ugovor redni broj 22.	KOMARDA d.o.o.	vidi osnovni ugovor redni broj 22.	vidi osnovni ugovor redni broj 22.
30. Dodatne usluge – Izrada Idejnog projekta Groblja	EVM 09/11	pregovarački postupak bez prethodne objave	21.07.2011.	18.500,00 kn	vidi osnovni ugovor redni broj	ALFAPLAN d.o.o.	vidi osnovni ugovor redni broj 16.	vidi osnovni ugovor redni broj 16.
31. Ulaganja u komunalnu infrastrukturu Poslovne zone (javna rasvjeta, vodovod, odvodnja i ceste)	EVV 10/11	otvoreni postupak	26.09.2011.	4.530.926,22 kn	od 01.11.2011. do 01.09.2012.	PZC Split d.d.	31.07.2013.	3.799.071,00 kn
32. Dodatni radovi – Sanacija divljeg odlagališta otpada Dubac	EVM 11/11	pregovarački postupak bez prethodne objave	27.07.2011.	89.834,00 kn	vidi osnovni ugovor redni broj 17.	ALFAPLAN GRAĐENJE d.o.o.	vidi osnovni ugovor redni broj 17.	vidi osnovni ugovor redni broj 17.

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a)
33. Dodatni radovi na proširenju javne rasvjete uz nogostup Čibača	EVM 12/11	pregovarački postupak bez prethodne objave	01.08.2011.	7.755,00 kn	vidi osnovni ugovor redni broj 25.	AŠPRIN d.o.o.	vidi osnovni ugovor redni broj 25.	vidi osnovni ugovor redni broj 25.
34. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u 2011. godini	EVM 13/11	otvoreni postupak	27.09.2011.	208.205,00 kn	2 mjeseca od dana potpisivanja ugovora	ASFALT-INŽENJERING d.o.o.	28.12.2011.	246.061,63 kn
35. Ulaganja u autobusno okretište Plat	EVM 14/11	otvoreni postupak	13.09.2011.	231.060,00 kn	70 radnih dana od dana potpisivanja ugovora	MILETIĆ d.o.o.	29.12.2011.	198.773,18 kn
36. Dodatni radovi na uređenju i održavanju bez opremanja dječjeg igrališta u Čibači, II faza	EVM 15/11	pregovarački postupak bez prethodne objave	14.09.2011.	19.030,00 kn	vidi osnovni ugovor redni broj 28.	KONCEPT ZA DOM d.o.o.	vidi osnovni ugovor redni broj 28.	vidi osnovni ugovor redni broj 28.
37. Dodatni radovi kod izvođenja radova Ulaganja u županijsku cestu LC 69050 dionica zdravstvena stanica do raskrižja D8 Srebreno	EVM 16/11	pregovarački postupak bez prethodne objave	27.09.2011.	93.206,32 kn	vidi osnovni ugovor redni broj 15.	NERETVANSKI SLIV d.o.o.	vidi osnovni ugovor redni broj 15.	vidi osnovni ugovor redni broj 15.

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a)
38. Opskrba električnom energijom za potrebe Općine Župa dubrovačka 2012. godine	EVM 17/11	otvoreni postupak	30.12.2011.	660.263,98 kn	01.01.2012. – 31.12.2012.	HEP-OPSKRBA d.o.o.	31.12.2012.	637.502,00 kn
39. Dodatni radovi na održavanju nogostupa, skalinata...na području Općine Ž.d. u 2011.	EVM 18/11	pregovarački postupak bez prethodne objave	16.12.2011.	97.201,00 kn	vidi osnovni ugovor redni broj 23.	MILETIĆ d.o.o.	vidi osnovni ugovor redni broj 23.	vidi osnovni ugovor redni broj 23.
40. Redovno održavanje j.r. na području Općine Ž.d. u 2012.	EVM 19/11	otvoreni postupak	29.12.2011.	288.492,00 kn	31.12.2012.	AŠPRIN d.o.o.	31.12.2012.	273.358,00 kn
41. Dodatne usluge održavanja j.r. na području Općine Ž. d. U 2011. g.	EVM 20/11	pregovarački postupak bez prethodne objave	27.12.2011.	17.640,50 kn	vidi osnovni ugovor redni broj 18.	AŠPRIN d.o.o.	vidi osnovni ugovor redni broj 18.	vidi osnovni ugovor redni broj 18.
42. Dodatni radovi asfaltiranje na području Općine Ž. d. U 2011. g.	EVM 20a/11	pregovarački postupak bez prethodne objave	22.12.2011.	35.000,00 kn	vidi osnovni ugovor redni broj 34.	ASFALT-INŽENJERING d.o.o.	vidi osnovni ugovor redni broj 34.	vidi osnovni ugovor redni broj 34.

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a)
43. Dodatni radovi u predmetu Ulaganja u autobusno okretište Plat	EVM 21/11	pregovarački postupak bez prethodne objave	27.12.2011.	20.458,30 kn	29.12.2011.	MILETIĆ d.o.o.	29.12.2011.	vidi osnovni ugovor redni broj 35.
44. Dodatne usluge na izradi UPU Srebreno II	EVM 22/11	pregovarački postupak bez prethodne objave	29.12.2011.	20.000,00 kn	31.12.2011.	INSTITUT IGH d.d.	31.12.2011.	20.000,00 kn
45. Nabava građevinskog materijala za potrebe Općine Ž. Dubrovačka u 2012. g.	EVM 01/12	otvoreni postupak	08.03.2012.	270.895,00 kn	do 01.11.2012.	KOMARDA d.o.o.	01.11.2012	269.331,00 kn
46. Radovi na održavanju nogostupa, skalinata itd. na području Općine Župa dubrovačka u 2012. godini	EVM 02/12	otvoreni postupak	21.03.2012.	348.381,70 kn	do 01.11.2012.	TEHNOGRADNJA d.o.o.	31.12.2012.	402.505,05 kn vidi dodatak ugovoru br. 58
47. Asfaltiranje dječjeg igrališta u Čibači	EVM 03/12	otvoreni postupak	12.04.2012.	92.000,00 kn	30 dana od dana potpisivanja ugovora	DUBROVNIK CESTE d.d.	27.07.2012.	138.845,25 kn vidi dodatak ugovoru br. 54
48. Dodatne usluge na izradi UPU Blato	EVM 04/12	pregovarački postupak bez prethodne objave	23.02.2012.	20.000,00	do 31.12.2012.	INSTITUT IGH d.d.		

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a)
49. Izgradnja kanalizacije Krstac	EVM 05/12	otvoreni postupak	11.04.2012.	312.133,80 kn	2 mjeseca od dana potpisivanja ugovora	MILETIĆ d.o.o.	22.12.2012.	107.076,20 kn
50. Uređenje parkirališta u Čibači uz D.C. broj 8 i kod autobusnog okretišta Plat	EVM 06/12	otvoreni postupak	Poništen postupak javne nabave – 23.05.2012.					
51. Radovi na održavanju i asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Općine Župa dubrovačka u 2012. godini	EVM 07/12	otvoreni postupak	05.06.2012.	227.645,89 kn	30 dana od dana potpisivanja ugovora	ASFALT-INŽENJERING d.o.o.	20.08.2012.	224.219,00 kn
52. Dodatne usluge na izradi UPU Srebreno I	EVM 08 /12	pregovarački postupak bez prethodne objave	28.03.2012.	20.000,00	do 31.12.2012.	INSTITUT IGH d.d.		

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a)
53. Izrada Glavnog i Izvedbenog projekta I. faze „Groblja Dubac“	EVM 09/12	otvoreni postupak	16.10.2012.	749.250,00 kn	6 mjeseci od dana potpisivanja ugovora	Nositelj zajednice ponuditelja: OMEGA ENGINEERING d.o.o.		
54. Dodatni radovi Asfaltiranje dječjeg igrališta u Čibači	EVM 10/12	pregovarački postupak bez prethodne objave	03.05.2012.	15.366,00 kn	27.07.2012.	DUBROVNIK CESTE d.d.	vidi osnovni ugovor 47.	vidi osnovni ugovor 47.
55. Uređenje parkirališta u Čibači uz D.C. broj 8 i kod autobusnog okretišta Plat	EVM 11/12	otvoreni postupak	13.09.2012.	156.066,00 kn	30 dana od dana potpisivanja ugovora	TEHNOGRADNJA d.o.o.	31.12.2012.	165.604,00 kn vidi br. 61
56. Modernizacija javne rasvjete na području Općine Župa dubrovačka	EVM 12/12	otvoreni postupak	22.10.2012.	1.453.174,00 kn	2 mjeseca od dana potpisivanja ugovora	E.G.S. – ELEKTROGRADITELJSTVO d.o.o.	21.12.2012.	1.442.769,00 kn
57. Opskrba električnom energijom za potrebe Općine Župa dubrovačka 2013. godine	EVM 13/12	otvoreni postupak	31.12.2012.	544.290,75 kn	01.01.2013. - 31.12.2013.	HEP-OPSKRBA d.o.o.	31.12.2013.	430.505,00 kn

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a)
58. Dodatni radovi na održavanju nogostupa, skalinata...na području Općine Ž.d. u 2012.	EVM 14/12	pregovarački postupak bez prethodne objave	05.12.2012.	58.842,50 kn	vidi osnovni ugovor 46.	TEHNOGRADNJA d.o.o.	vidi osnovni ugovor 46.	vidi osnovni ugovor 46.
59. Izrada Idejnog projekta šetnice s komunal. Infrastrukturom Zavrelje-Soline-Plat	EVM 15/12	otvoreni postupak	08.04.2013.	147.000,00 kn	2 mjeseca od potpisivanja ugovora	Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o.		
60. Dodatne usluge Izrada IDPPU	EVM 16/12	pregovarački postupak bez prethodne objave	27.12.2012.	36.700,00 kn	6 mjeseci od potpisivanja ugovora	Urbanistički institut Hrvatske d.o.o.	vidi ugovor redni broj 85.	vidi ugovor redni broj 85.
61. Dodatni radovi uređenja parkirališta u Čibači uz D.C. broj 8 i kod autobusnog okretišta Plat	EVM 17/12	pregovarački postupak bez prethodne objave	24.12.2012.	32.512,00 kn	31.12.2012.	TEHNOGRADNJA d.o.o.	vidi osnovni ugovor redni broj 55.	vidi osnovni ugovor redni broj 55.

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a)
62. Ulaganja u rekonstrukciju prometnice i raskrižja Župka/Konzum	EVM 01/13	otvoreni postupak	06. svibnja 2013.	145.471,60 kn	2 mjeseca od dana potpisivanja ugovora	Dubrovnik ceste d.d.	15. 10.2013	157.078,60 kn
63. Rekonstrukcija ceste i javne rasvjete LC 69050, dionica Mljekara – Mandaljena II faza	EVM 02/13	otvoreni postupak	29. travnja 2013	2.148.906,56 kn	4 mjeseca od dana potpisivanja ugovora	Tolo trade d.o.o.	01.08.2014.	2.323.741,43 kn
64. Izgradnja komunalne infrastrukture do obuhvata budućeg Groblja Dubac	EVM 03/13	otvoreni postupak	09. kolovoza 2013.	2.171.388,77 kn	3 mjeseca od dana potpisivanja ugovora	Nositelj zajednice ponuditelja: Texo Gradnja d.o.o.	17.06.2014.	2.329.372,36 kn
65. Pojačano održavanje javne rasvjete na području Općine Župa dubrovačka u 2013. godini	EVM 04/13	otvoreni postupak	14. lipnja 2013.	390.012,68 kn	3 mjeseca od dana potpisivanja ugovora	Texo Molior d.o.o.	30.12.2013.	374.197,67 kn
66. Ulaganje u rekonstrukciju ceste ulaz u Mline	EVM 05/13	otvoreni postupak	18. lipnja 2013.	97.910,00 kn	30 radnih dana od dana potpisivanja ugovora	Texo Gradnja d.o.o.	15.11.2013.	115.310,50 kn

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a)
71. Dodatni radovi kod Ulaganja u rekonstrukciju prometnice i raskrižja Župka/Konzum	EVM 10/13	pregovarački postupak bez prethodne objave	11.10. 2013.	11.607,00 kn	15.10.2013.	Dubrovnik ceste d.d.	vidi osnovni ugovor redni broj 62.	vidi osnovni ugovor redni broj 62.
73. Dodatni radovi kod Ulaganja u rekonstrukciju ceste ulaz u Mline	EVM 11/13	pregovarački postupak bez prethodne objave	12.11.2013.	23.852,40 kn	do 15.11.2013.	Texo Gradnja d.o.o.	vidi osnovni ugovor redni broj 66.	vidi osnovni ugovor redni broj 66.
74. Opskrba električnom energijom za potrebe Općine Župa dubrovačka u 2014. godini	EVM 12/13	otvoreni postupak	31.12.2013.	463.030,01 kn	12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora	HEP-OPSKRBA d.o.o.	31.12.2014.	463.030,01 kn
75. Dodatni radovi kod Pojačanog održavanja javne rasvjete na području Općine Župa dubrovačka	EVM 12/13	pregovarački postupak bez prethodne objave	29.11.2013.	55.375,06 kn	do 10.12.2013.	Texo Molior d.o.o.	vidi osnovni ugovor redni broj 65.	vidi osnovni ugovor redni broj 65.

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a)
76. Dodatne usluge 2. Izradi Idejnog projekta Groblja	EVM 14/13	pregovarački postupak bez prethodne objave	23.12.2013.	103.000,00 kn	do 30.06.2013.	ALFAPLAN d.o.o.	vidi osnovni ugovor redni broj 16.	vidi osnovni ugovor redni broj 16.
77. Dodatni radovi kod Rekonstrukcija ceste i javne rasvjete LC 69050, dionica Mljekara – Mandaljena II faza	EVM 15/13	pregovarački postupak bez prethodne objave	17.12.2013.	61.433,99 kn	do 14.02.2014.	Tolo trade d.o.o	vidi osnovni ugovor redni broj 63.	vidi osnovni ugovor redni broj 63 .
78. dodatne usluge kod Izrade Glavnog i Izvedbenog projekta I. faze „Groblja Dubac“	EVM 16/13	pregovarački postupak bez prethodne objave	26.02.2013.	185.000,00 kn	100 radnih dana od dana uvođenja Izrađivača u posao	Nositelj zajednice ponuditelja: OMEGA ENGINEERING d.o.o.	vidi osnovni ugovor redni broj 53.	vidi osnovni ugovor redni broj 53.
79. Dodatni radovi kod Održavanja ceste Soline	EVM 01/14	pregovarački postupak bez prethodne objave	24.02.2014.	38.930,80 kn	do 22. ožujka 2014. godine	Tehnogradnja d.o.o.	vidi osnovni ugovor redni broj 68.	vidi osnovni ugovor redni broj 68.

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a)
80. Dodatni radovi 4 kod Izgradnji komunalne infrastrukture do obuhvata budućeg Groblja Dubac	EVM 02/14	pregovarački postupak bez prethodne objave	21.02.2014.	70.518,72 kn	do 20. lipnja 2014.	Nositelj zajednice ponuditelja: Texo Gradnja d.o.o.	vidi osnovni ugovor redni broj 64.	vidi osnovni ugovor redni broj 64.
81. Izgradnja nogostupa i javne rasvjete uz D8 (Plat, Mlini, Zavrelje i Čibača)	EVM 03/14	otvoreni postupak	28.05.2014.	543.471,25 kn	7 mjeseci od trenutka obostranog potpisivanja Ugovora.	Tolo trade d.o.o.	17.12.2014.	535.517,56 kn
82. Dodatni radovi 6 kod Izgradnji komunalne infrastrukture do obuhvata budućeg Groblja Dubac	EVM 04/14	pregovarački postupak bez prethodne objave	10.06.2014	403.582,57 kn	do 20. lipnja 2014.	Nositelj zajednice ponuditelja: Texo Gradnja d.o.o.	vidi osnovni ugovor redni broj 64 .	vidi osnovni ugovor redni broj 64.
83. Dodatni radovi kod izvođenja radova Ulaganja u rekonstrukciju ulice Put Pera Kojakovića		* zbog izmjene Zakona o javnoj nabavi nije moguća objava ovog postupka	16.06.2014	58.067,50 kn	do 20. lipnja 2014.	Asfalt inženjering d.o.o.	vidi osnovni ugovor redni broj 70.	vidi osnovni ugovor redni broj 70.

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a)
84. Dodatni radovi na Izgradnji nogostupa i javne rasvjete uz D8 (Plat, Mlini, Zavrelje i Čibača)		*zbog izmjene Zakona o javnoj nabavi nije moguća objava ovog postupka	28.05.2014.	21.851,52 kn	vidi osnovni ugovor redni broj 81.	Tolo trade d.o.o.	vidi osnovni ugovor redni broj 81.	vidi osnovni ugovor redni broj 81.
85. Sporazumni raskid ugovora - Izrada IDPPU		Sporazumni raskid ugovoru	13.06.2014.	Ukupno ugovoreno 183.700,00 kn (osnovni ugovor + dodatak 1. Ugovoru)	vidi ugovor redni broj 60.	Urbanistički institut Hrvatske d.o.o.	13.06.2014.	124.950,00 kn
86. Dodatni radovi - Rekonstrukcija ceste i javne rasvjete LC 69050, dionica Mljekara – Mandaljena II faza		*zbog izmjene Zakona o javnoj nabavi nije moguća objava ovog postupka	08.07.2014.	325.309,01 kn	01.08.2014.	Tolo trade d.o.o.	vidi osnovni ugovor redni broj 63.	vidi osnovni ugovor redni broj 63.
87. Dodatni radovi - Rekonstrukcije oborinske odvodnja Čibača		*zbog izmjene Zakona o javnoj nabavi nije moguća objava ovog postupka	17.03.2014.	60.225,24 kn	31.05.2014.	Miletić d.o.o.	vidi osnovni ugovor redni broj 69.	vidi osnovni ugovor redni broj 69.

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a)
88. Ulaganja u rekonstrukciju prometnice od raskrižja D8 - ulaz Plat do hotela Plat II faza	EVM 05/14	otvoreni postupak	01.10.2014.	471.613,00 kn	60 radnih dana od dana sklapanja ugovora	Tehnogradnja d.o.o	31.12.2014.	471.093,00 kn
89. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Dječjeg vrtića u Župi dubrovačkoj	EVM 06/14	otvoreni postupak	23.12.2014.	164.700,00 kn	12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora	STAIRWELL AND LOFT d.o.o.		
90. Ulaganja u rekonstrukciju ulice Put Pera Kojakovića II faza	EVM 07/14	otvoreni postupak	11.11.2014.	241.813,00 kn	3 mjeseca od dana zaključivanja ugovora	MANI&CO, vl. Ivan Batina	31.12.2014.	275.656,79 kn

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a)
91. Dodatni radovi 1. – Ulaganja u rekonstrukciju ulice Put Pera Kojakovića II faza		*zbog izmjene Zakona o javnoj nabavi nije moguća objava ovog postupka	10.12.2014.	60.427,00 kn	vidi osnovni ugovor redni broj 89.	MANI&CO, vl. Ivan Batina	vidi osnovni ugovor redni broj 89.	vidi osnovni ugovor redni broj 89.
92. Izgradnja nogostupa i javne rasvjete uz D8 (Plat i Čibača) II faza	EVM 08/14	otvoreni postupak						
93. Modernizacija javne rasvjete na području Općine Župa dubrovačka II faza“	EVM 09/14	otvoreni postupak						
94. Opskrba električnom energijom za potrebe Općine Župa dubrovačka u 2014. godini	EVM 10/14	otvoreni postupak	11.12.2014.	505.971,30 kn	12 mjeseci	HEP-OPSKRBA d.o.o.		